

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（富岡町）

更新日：2020年10月30日

【2020年度】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、 台数及び回数 ※5	輸送終了後の積込場等の状況
20-01	松ノ前仮置場②	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定あり)	清水・竹中土木・東洋JV	71,000m ³	2020年4月～2021年2月	7:30～18:00 (10台程度が1日5回)	輸送完了予定
20-02	松ノ前仮置場①	土壌等(不燃物)	場内の一部を予定 (集約予定なし)	戸田建設・大日本土木・アイサワ工業JV	77,100m ³	2020年4月～12月	7:30～18:00 (14台程度が1日5回)	
20-03	赤坂1仮置場①	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	戸田建設・大日本土木・アイサワ工業JV	91,000m ³	2020年4月～2021年11月	7:30～18:00 (13台程度が1日5回)	輸送完了予定
20-04	深谷2仮置場②	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	鹿島・東急・飛鳥JV	63,100m ³	2020年4月～2021年2月	7:30～18:00 (14台程度が1日4回)	輸送完了予定
20-05	深谷2仮置場①	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	戸田建設・大日本土木・アイサワ工業JV	81,100m ³	2020年5月～2021年1月	7:30～18:00 (14台程度が1日4～5回)	輸送完了予定
20-06	深谷国有林灰保管施設	廃棄物(焼却灰)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	西松・五洋・フジタJV	11,000m ³	調整中	調整中	輸送完了予定
20-07	赤坂1仮置場②	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	清水・竹中土木・東洋JV	27,400m ³	2020年11月～2021年2月	7:30～18:00 (14台程度が1日5回)	輸送完了予定

【注釈】※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※1 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※2 輸送対象範囲:「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。/「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます(場内の除去土壌等の保管は続きます)。/「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます(積込場としての利用が続きます)。/「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません(積込場としての利用が終わります)。 ※3 その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※4 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※5 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について(富岡町):ルート図

更新日:2020年10月30日

■2020年度(町内全体)



常磐富岡IC利用
県内各市町村

川内村等から

- 凡例**
- 輸送ルート(一般道)
 - 輸送ルート(高速道)
 - 輸送ルート(富岡町輸送ルート)
 - - - - 輸送のみ走行ルート
 - ← 実車進行方向
 - - - - 空車進行方向

至 いわき市

※「地理院地図」(国土地理院)をもとに環境省作成