

## リン含有PCB油前処理設備設置工事の進捗状況

### 1. リン含有 PCB 前処理設備の概要

東京 PCB 処理事業所（以下「当事業所」という）では、リン化合物含有 PCB 油を処理するため、所内に実証設備を設置し、実機設備内容の確定に向けて実証試験を進めた。実証試験結果及び実機設備の設計については、2018年6月22日から29日にかけて技術部会で持ち回り審議をしていただき、同年7月13日開催の東京 PCB 処理事業部会、11月15日開催の第40回環境安全委員会で報告済みである。

実機設備は、当事業所内の1階、旧外部洗浄室内を中心に設置する。

今回は、その設置工事について報告するものである。

### 2. 実機設備の概要

(1)処理方式                   加水分解 + 静置分離

#### (2)処理対象物

リン含有 PCB 油   事業者保管数量： 268 kL（タンク洗浄液 10 kL を含む）  
 リン濃度                               : 1.0 ～ 2.4%（保管タンク底からの高さによる）  
 密度                                       : 1.06 ～ 1.16 g/mL（15℃）

#### (3)処理能力

項目	処理能力	備考
リン含有 PCB 油受入量	1,700 L/バッチ	週3～4回受入予定
処理済油量	1,200～670 L/バッチ	処理油のリン濃度等により変化する
廃アルカリ量	660～1,180 L/バッチ	処理油のリン濃度等により変化する

#### (4)処理条件

項目	処理能力	備考
油中リン濃度	130 mg/kg 以下	後処理の運転状況に応じて調整
廃アルカリ中の PCB 濃度	5,000 mg/kg 以下	

### 3. 今後のスケジュール

官庁手続きの遅れのため、現地工事着工に若干の遅れが出ているが、詳細検討の結果、当初計画に対し大きな変更はない。

項目	年度	2018				2019				2020				2021			
	四半期	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
詳細設計																	
現地工事																	
試運転																	
処理期間																	