


土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 空間線量率の測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞



☆: 施設の位置



【 凡例 】

● : 空間線量率測定地点

土壌貯蔵施設(大熊②工区)における
空間線量率の測定結果(月次測定)

＜空間線量率＞


 $[\mu \text{ Sv/h}]$

日付	大熊土壤2-2(1)	大熊土壤2-2(3)	大熊土壤2-2(4)	大熊土壤2-2(5)	大熊土壤2-2(6)
(工事前 2017年9月5日)	11.0 (2017年11月10日)	21.6 (2018年2月26日)	17.0 (2017年11月10日)	14.3	16.9 (2017年11月10日)
(貯蔵前 2018年7月11日)	1.78	2.76	3.51	6.43	1.81 (2019年8月16日)
2025年9月2日	0.72	1.42	0.73	5.12	0.97

凡例 工事前:施設造成工事开始前 貯蔵前:施設完成後、分別土壌搬入前

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞ ①

4頁参照



【凡例】

◆：地下水（井戸）中の電気伝導率等、放射能濃度

■：放流先河川の放射能濃度

★：空気中の放射能濃度

★：表面汚染密度（設備）

●：地下水（集排水設備）中の放射能濃度

★：粉じん濃度

★：表面汚染密度（床）

---：敷地境界線


◆：浸出水処理施設放流水の放射能濃度等

★：空間線量率（作業環境）

★：表面汚染密度（壁）



土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞ ②



【凡例】

■ : 河川水観測地点

--- : 敷地境界線

— : 放流水の流路（浸出水処理施設Ⅰ）

— : 放流水の流路（浸出水処理施設Ⅱ）

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年7月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2018/7/10 (稼働前)	13
	2025/7/8 (貯蔵中)	11
下流①	2018/7/11 (稼働前)	23
	2025/7/8 (貯蔵中)	27
下流②	2018/7/10 (稼働前)	17
	2025/7/8 (貯蔵中)	12
下流③	2017/10/11 (稼働前)	19
	2025/7/8 (貯蔵中)	56

測定地点	測定項目 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2018/7/10 (稼働前)	13
	2025/7/8 (貯蔵中)	11
下流①	2018/7/11 (稼働前)	13
	2025/7/8 (貯蔵中)	14
下流②	2018/7/10 (稼働前)	5.7
	2025/7/8 (貯蔵中)	6.4
下流③	2017/10/11 (稼働前)	6.5
	2025/7/8 (貯蔵中)	19

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2018/7/10 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/8 (貯蔵中)	ND	ND
下流①	2018/7/11 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/8 (貯蔵中)	ND	ND
下流②	2018/7/10 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/8 (貯蔵中)	ND	ND
下流③	2017/10/11 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/8 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
集排水設備①	2018/7/5 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/17 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備②	2018/10/15 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/17 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備③	2019/6/26 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/17 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備④	2017/10/5 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/17 (貯蔵中)	ND	ND
集排水設備⑤	2020/5/28 (稼働前)	ND	ND
	2025/7/17 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定地点	測定項目 測定日	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
処理水Ⅰ	2025/7/10	8.0	0.8	19	ND
処理水Ⅱ	2025/7/9	8.1	1.5	23	ND

pH基準：5.8～8.6，BOD基準：60mg/L，COD管理値：90mg/L，SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
処理水Ⅰ	2025/7/2	ND	ND
	2025/7/10	ND	ND
	2025/7/18	ND	ND
	2025/7/24	ND	ND
処理水Ⅱ	2025/7/9	ND	ND
	2025/7/16	ND	ND
	2025/7/23	ND	ND
	2025/7/29	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定(週次測定)は、浸出水処理を行った週に実施。

◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

測定地点	放流日	放流 回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
			最小値	最大値		
処理水Ⅰ	2025/7/2 ～2025/7/24	23	0.2	1.6	ND	602.6
処理水Ⅱ	2025/7/9 ～2025/7/30	29	0.0	1.2	ND	878.1

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2018/7/10 (稼働前)	ND	5.0
2025/7/8 (貯蔵中)	ND	1.0

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度〔Bq/L〕の基準：セシウム134の濃度/60＋セシウム137の濃度/90≤1

★粉じん濃度

測定地点	測定項目 測定日	粉じん濃度 (mg/m³)
フィルタープレセントⅠ	2025/7/4 (貯蔵中)	3.2
フィルタープレセントⅡ	2025/7/4 (貯蔵中)	2.6

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 測定日	空間線量率 (μSv/h)
フィルタープレセントⅠ	2025/7/4 (貯蔵中)	0.17
フィルタープレセントⅡ	2025/7/4 (貯蔵中)	0.63

★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
フィルタープレセントⅠ	2025/7/4 (貯蔵中)	ND	ND
フィルタープレセントⅡ	2025/7/4 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³、セシウム137：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2×10⁻³＋セシウム137の濃度／3×10⁻³≤1

表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点			測定項目 測定日	表面汚染密度 (Bq/cm²)
フィルタープレセントⅠ	床	I-①	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
	壁	I-①	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
		I-②	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
		I-③	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
		I-④	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
フィルタープレセントⅡ	設備	フィルタープレスⅠ	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
	床	①	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
		②	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
		③	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
		④	2025/7/4 (貯蔵中)	ND
	設備	フィルタープレスⅡ	2025/7/4 (貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.31 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壌貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

- ・大熊①工区
- ・大熊③工区
- ・双葉②工区

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年6月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定日	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2025/6/10	（貯蔵中）	13
下流①	2018/7/11	（稼働前）	23
	2025/6/10	（貯蔵中）	27
下流②	2018/7/10	（稼働前）	17
	2025/6/10	（貯蔵中）	13
下流③	2017/10/11	（稼働前）	19
	2025/6/10	（貯蔵中）	60

測定地点	測定日	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2025/6/10	（貯蔵中）	12
下流①	2018/7/11	（稼働前）	13
	2025/6/10	（貯蔵中）	15
下流②	2018/7/10	（稼働前）	5.7
	2025/6/10	（貯蔵中）	5.8
下流③	2017/10/11	（稼働前）	6.5
	2025/6/10	（貯蔵中）	12

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2025/6/10	（貯蔵中）	ND	ND
下流①	2018/7/11	（稼働前）	ND	ND
	2025/6/10	（貯蔵中）	ND	ND
下流②	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2025/6/10	（貯蔵中）	ND	ND
下流③	2017/10/11	（稼働前）	ND	ND
	2025/6/10	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
集排水設備①	2018/7/5	（稼働前）	ND	ND
	2025/6/19	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備②	2018/10/15	（稼働前）	ND	ND
	2025/6/19	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備③	2019/6/26	（稼働前）	ND	ND
	2025/6/19	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備④	2017/10/5	（稼働前）	ND	ND
	2025/6/19	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備⑤	2020/5/28	（稼働前）	ND	ND
	2025/6/19	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定地点	測定日	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
処理水Ⅰ	2025/6/3	7.9	3.5	15	1
処理水Ⅱ	2025/6/4	7.9	3.9	12	ND

pH基準：5.8～8.6，BOD基準：60mg/L，COD管理値：90mg/L，SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定地点	測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
処理水Ⅰ	2025/6/3	ND	ND
	2025/6/13	ND	ND
	2025/6/17	ND	ND
	2025/6/24	ND	ND
処理水Ⅱ	2025/6/4	ND	ND
	2025/6/12	ND	ND
	2025/6/27	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定(週次測定)は、浸出水処理を行った週に実施。

◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

測定地点	放流日	放流 回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
			最小値	最大値		
処理水Ⅰ	2025/6/3 ～2025/6/26	40	0.1	0.9	ND	1091.1
処理水Ⅱ	2025/6/4 ～2025/6/27	16	0.0	3.1	ND	489.2

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2018/7/10	（稼働前）	ND	5.0
2025/6/10	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度〔Bq/L〕の基準：セシウム134の濃度/60＋セシウム137の濃度/90≦1

★粉じん濃度

測定地点	測定日	測定項目	粉じん濃度 (mg/m³)
フィルタープレセントⅠ	2025/6/13	（貯蔵中）	1.7
フィルタープレセントⅡ	2025/6/13	（貯蔵中）	1.5

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定日	測定項目	空間線量率 (μSv/h)
フィルタープレセントⅠ	2025/6/13	（貯蔵中）	0.15
フィルタープレセントⅡ	2025/6/13	（貯蔵中）	0.60

★空気中の放射能濃度

測定地点	測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
フィルタープレセントⅠ	2025/6/13	（貯蔵中）	ND	ND
フィルタープレセントⅡ	2025/6/13	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³、セシウム137：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2×10⁻³＋セシウム137の濃度／3×10⁻³≦1

表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点			測定日	測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm²)
フィルタープレセントⅠ	床	Ⅰ-①	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
	壁	Ⅰ-①	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
		Ⅰ-②	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
		Ⅰ-③	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
		Ⅰ-④	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
フィルタープレセントⅡ	設備	フィルタープレスⅠ	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
	床	①	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
		②	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
		③	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
		④	2025/6/13	（貯蔵中）	ND
	設備	フィルタープレスⅡ	2025/6/13	（貯蔵中）	ND

表面汚染密度検出下限値：0.27 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壌貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、
浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

- ・大熊①工区
- ・大熊③工区
- ・双葉②工区

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年5月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2018/7/10（稼働前）	13
	2025/5/15（貯蔵中）	13
下流①	2018/7/11（稼働前）	23
	2025/5/15（貯蔵中）	22
下流②	2018/7/10（稼働前）	17
	2025/5/15（貯蔵中）	12
下流③	2017/10/11（稼働前）	19
	2025/5/15（貯蔵中）	56

測定地点	測定項目 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2018/7/10（稼働前）	13
	2025/5/15（貯蔵中）	10
下流①	2018/7/11（稼働前）	13
	2025/5/15（貯蔵中）	11
下流②	2018/7/10（稼働前）	5.7
	2025/5/15（貯蔵中）	4.6
下流③	2017/10/11（稼働前）	6.5
	2025/5/15（貯蔵中）	15

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2018/7/10（稼働前）	ND	ND
	2025/5/15（貯蔵中）	ND	ND
下流①	2018/7/11（稼働前）	ND	ND
	2025/5/15（貯蔵中）	ND	ND
下流②	2018/7/10（稼働前）	ND	ND
	2025/5/15（貯蔵中）	ND	ND
下流③	2017/10/11（稼働前）	ND	ND
	2025/5/15（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
集排水設備①	2018/7/5（稼働前）	ND	ND
	2025/5/26（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備②	2018/10/15（稼働前）	ND	ND
	2025/5/26（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備③	2019/6/26（稼働前）	ND	ND
	2025/5/26（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備④	2017/10/5（稼働前）	ND	ND
	2025/5/26（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備⑤	2020/5/28（稼働前）	ND	ND
	2025/5/26（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定地点	測定項目 測定日	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
処理水Ⅰ	2025/5/13	7.9	0.9	6.8	ND
処理水Ⅱ	2025/5/12	7.9	1.0	11	ND

pH基準：5.8～8.6，BOD基準：60mg/L，COD管理値：90mg/L，SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
処理水Ⅰ	2025/5/13	ND	ND
	2025/5/21	ND	ND
	2025/5/28	ND	ND
処理水Ⅱ	2025/5/7	ND	ND
	2025/5/12	ND	ND
	2025/5/23	ND	ND
	2025/5/29	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定(週次測定)は、浸出水処理を行った週に実施。

◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

測定地点	放流日	放流 回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
			最小値	最大値		
処理水Ⅰ	2025/5/13 ～2025/5/30	38	0.0	0.9	ND	1044.2
処理水Ⅱ	2025/5/7 ～2025/5/29	22	0.0	0.7	ND	688.4

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2018/7/10（稼働前）	ND	5.0
2025/5/15（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度〔Bq/L〕の基準：セシウム134の濃度/60＋セシウム137の濃度/90≦1

★粉じん濃度

測定地点	測定項目 測定日	粉じん濃度 (mg/m³)
フィルタープレセントⅠ	2025/5/9（貯蔵中）	1.1
フィルタープレセントⅡ	2025/5/9（貯蔵中）	1.5

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 測定日	空間線量率 (μSv/h)
フィルタープレセントⅠ	2025/5/9（貯蔵中）	0.15
フィルタープレセントⅡ	2025/5/9（貯蔵中）	0.59

★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目 測定日	Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
フィルタープレセントⅠ	2025/5/9（貯蔵中）	ND	ND
フィルタープレセントⅡ	2025/5/9（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³、セシウム137：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2×10⁻³＋セシウム137の濃度／3×10⁻³≦1

表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点			測定項目 測定日	表面汚染密度 (Bq/cm²)
フィルタープレセントⅠ	床	I-①	2025/5/9（貯蔵中）	ND
	壁	I-①	2025/5/9（貯蔵中）	ND
		I-②	2025/5/9（貯蔵中）	ND
		I-③	2025/5/9（貯蔵中）	ND
		I-④	2025/5/9（貯蔵中）	ND
フィルタープレセントⅡ	設備	フィルタープレスⅠ	2025/5/9（貯蔵中）	ND
	床	①	2025/5/9（貯蔵中）	ND
		②	2025/5/9（貯蔵中）	ND
		③	2025/5/9（貯蔵中）	ND
		④	2025/5/9（貯蔵中）	ND
	設備	フィルタープレスⅡ	2025/5/9（貯蔵中）	ND

表面汚染密度検出下限値：0.27 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壌貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

- ・大熊①工区
- ・大熊③工区
- ・双葉②工区

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2025年4月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目		電気伝導率 (mS/m)
	測定日		
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2025/4/10	（貯蔵中）	14
下流①	2018/7/11	（稼働前）	23
	2025/4/10	（貯蔵中）	23
下流②	2018/7/10	（稼働前）	17
	2025/4/10	（貯蔵中）	13
下流③	2017/10/11	（稼働前）	19
	2025/4/10	（貯蔵中）	20

測定地点	測定項目		塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日		
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2025/4/10	（貯蔵中）	19
下流①	2018/7/11	（稼働前）	13
	2025/4/10	（貯蔵中）	16
下流②	2018/7/10	（稼働前）	5.7
	2025/4/10	（貯蔵中）	10
下流③	2017/10/11	（稼働前）	6.5
	2025/4/10	（貯蔵中）	21

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
上流	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2025/4/10	（貯蔵中）	ND	ND
下流①	2018/7/11	（稼働前）	ND	ND
	2025/4/10	（貯蔵中）	ND	ND
下流②	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2025/4/10	（貯蔵中）	ND	ND
下流③	2017/10/11	（稼働前）	ND	ND
	2025/4/10	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
集排水設備①	2018/7/5	（稼働前）	ND	ND
	2025/4/23	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備②	2018/10/15	（稼働前）	ND	ND
	2025/4/23	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備③	2019/6/26	（稼働前）	ND	ND
	2025/4/23	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備④	2025/4/23	（稼働前）	ND	ND
	2025/4/23	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備⑤	2020/5/28	（稼働前）	ND	ND
	2025/4/23	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定地点	測定項目		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
	測定日					
処理水Ⅰ	2025/4/22		7.9	44	18	1
処理水Ⅱ	2025/4/11		7.8	36	24	ND

pH基準：5.8～8.6，BOD基準：60mg/L，COD管理値：90mg/L，SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
処理水Ⅰ	2025/4/22		ND	ND
処理水Ⅱ	2025/4/3		ND	ND
	2025/4/11		ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定(週次測定)は、浸出水処理を行った週に実施。

◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

測定地点	放流日	放流 回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
			最小値	最大値		
処理水Ⅰ	2025/4/22	1	1.1	1.1	ND	27.5
処理水Ⅱ	2025/4/2 ～2025/4/11	13	0.1	1.9	ND	394.2

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日			
2018/7/10	（稼働前）	ND	5.0
2025/4/10	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度〔Bq/L〕の基準：セシウム134の濃度/60＋セシウム137の濃度/90≦1

★粉じん濃度

測定地点	測定項目		粉じん濃度 (mg/m³)
	測定日		
フィルタープレセントⅠ	2025/4/17	（貯蔵中）	1.6
フィルタープレセントⅡ	2025/4/17	（貯蔵中）	1.7

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目		空間線量率 (μSv/h)
	測定日		
フィルタープレセントⅠ	2025/4/17	（貯蔵中）	0.16
フィルタープレセントⅡ	2025/4/17	（貯蔵中）	0.59

★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
	測定日			
フィルタープレセントⅠ	2025/4/17	（貯蔵中）	ND	ND
フィルタープレセントⅡ	2025/4/17	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³、セシウム137：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2×10⁻³＋セシウム137の濃度／3×10⁻³≦1

表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点			測定項目		表面汚染密度 (Bq/cm²)
フィルタープレセントⅠ	床	I-①	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
	壁	I-①	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
		I-②	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
		I-③	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
		I-④	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
	設備	フィルタープレスⅠ	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
フィルタープレセントⅡ	床	①	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
		②	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
		③	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
		④	2025/4/17	（貯蔵中）	ND
	設備	フィルタープレスⅡ	2025/4/17	（貯蔵中）	ND

表面汚染密度検出下限値：0.27 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壌貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

- ・大熊①工区
- ・大熊③工区
- ・双葉②工区

但し、当月は上記施設の浸出水処理の実績なし。